

# Inbetriebnahme- und Wartungsset

## Wartungsprotokoll

Objekt: \_\_\_\_\_

Einbauort: \_\_\_\_\_

jährliche Funktionsprüfung/Wartung von Feststellanlagen

Jahr 20.....

Sind die Objektdaten (Typen und Kennzeichnung) seit der letzten Überprüfung und Wartung aktuell dokumentiert?  Ja  Nein

### Feuer-/ Rauchschutzabschlüsse

Schließt der Abschluss leichtgängig?  Ja  Nein

Ist die Kennzeichnung des Schließbereichs noch gut sichtbar und dauerhaft angebracht?  Ja  Nein

### Schließmittel

Wird der Abschluss korrekt geschlossen?  Ja  Nein

Sind die Schrauben noch fest angezogen?  Ja  Nein

Korrekte Montage und Funktion des Schließmittels (ggf. auch des Schließfolgereglers oder der Freifahrtsteuerung)  Ja  Nein

### Feststellvorrichtung

Ist die Feststellvorrichtung im Zulassungsbescheid/Bauartgenehmigung aufgeführt?  Ja  Nein

Sind die Schrauben noch fest angezogen?  Ja  Nein

Ist die Feststellfunktion korrekt?  Ja  Nein

### Rauchschalter/Thermoschalter mit Auslösevorrichtung

Sind die Rauch-/Thermoschalter im Zulassungsbescheid/Bauartgenehmigung aufgeführt?  Ja  Nein

Entspricht die Anordnung der Rauch-/Thermoschalter den Vorgaben des DIBt?  Ja  Nein

Sind die Rauch-/Thermoschalter noch innerhalb der Betriebszeit des Herstellers und der DIN 14677-1?  Ja  Nein

Wurde die Batterie des ORS 145F gemäß Zulassungsbescheid getauscht?  Ja  Nein

### Zusammenwirken der Feststellanlage Funktionsprüfung

Schließt der Abschluss bei

- Auslösung der Rauch- bzw. Thermoschalter durch Simulation?  Ja  Nein

- Handauslösung?  Ja  Nein

- Energieausfall?  Ja  Nein

- Entfernen der Rauch- bzw. Thermoschalter?  Ja  Nein

Entspricht die Handauslösung den Vorgaben des DIBt?  Ja  Nein

Setzt sich die Feststellanlage nach Testalarm in den Betriebszustand zurück?  Ja  Nein

Bei Feststellanlage Typ 3: Wird bei Netzausfall die Freifahrt/Freiräumung ausgeführt?  Ja  Nein

### Einflussfaktoren auf Feststellanlage

Sind Umgebungseinflüsse überprüft, sodass die Funktion der Feststellanlage nicht beeinträchtigt wird?  Ja  Nein

Wurde das Umfeld der Feststellanlage auf Nutzungsänderungen geprüft (keine negativen Einflüsse wie Staub)?  Ja  Nein

### Nur bei Ex-Feststellanlagen:

Entspricht die momentane Situation des Ex-Bereichs der Beschreibung im Explosionschutzdokument?  Ja  Nein

Wenn vorhanden: Schließt der Abschluss bei Störung bzw. Alarm des Gasmessfühlers?  Ja  Nein

Kalibrierwert: Befindet sich der Wert noch innerhalb vorgegebener Toleranz?  Ja  Nein

### Nur bei Komponenten mit Akkus:

Einbaudatum: Wurden Akkus gem. Hersteller/VdS innerhalb der Betriebszeit getauscht?  Ja  Nein

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

### Unterschriften:

\_\_\_\_\_ Datum

\_\_\_\_\_ zuständige Person

\_\_\_\_\_ Prüfer